

Строительство Главного Храма Вооруженных Сил РФ

Ведомость основных механизмов

№ пп	Наименование, тип, марка	Кол-во ед.	Срок использ.
1	РБУ (Бетоннорастворная установка)	2	8,5 мес
2	Автобетоносмеситель СБ-92-1А на базе КАМАЗ 55111 или аналог	16	8,5 мес
3	Автобетононасос MAN 48422 типа Putzmeister 52 или аналог	3	8,5 мес
4	Виброплощадка ЭВ- 262 или аналог	3	8,5 мес
5	Прогрев бетона в зимний период-ТМО или аналог	15	6,5 мес
6	Вибратор глубинный ИВ-116 или аналог	5	2 мес
7	Свайно-буровая установка	5	2 мес
8	Агрегаты сварочные передвижные	10	20 мес
9	Аппарат для газовой сварки и резки	12	20 мес
10	Компрессоры передвижные	6	20 мес
11	Рубочный станок	4	10 мес
12	Гибочный станок	4	10 мес
13	Дизель-генератор 400 кВт или аналог	2	4 мес
14	Экскаватор с навесным оборудованием	6	20 мес
15	Грейдер	2	20 мес
16	Бульдозеры	6	20 мес
17	Насосы грязевые	8	20 мес
18	Стационарный башенный кран (г/п 400т, длина стрелы 60м) или аналог	3	6 мес
19	Автомобильный кран LIEBHERR (г/п 25-50т, длина стрелы 50м) или аналог	3	20 мес
20	Погрузчики средней грузоподъемностью	5	20 мес
21	Погрузчики малой грузоподъемностью	4	20 мес
22	Автосамосвал, грузоподъемностью 25 т или аналог	30	20 мес
23	Кран-манипулятор «Камаз 65117» или аналог	2	20 мес
24	Люлька строительная	6	20 мес
25	Уборочно-поливочная машина Камаз 43253 или аналог	1	2 мес
26	Автомобильные весы	1	20 мес